

**DIREKTORAT SDM, TEKNOLOGI DAN INFORMASI
DIVISI PENGADAAN DAN FASILITAS UMUM**

NOTA DINAS

Nomor : 899/Div. Dafasum/VII/2026

Karawang, 13 Juli 2026

Kepada : Yth Direktur SDM, Teknologi dan Informasi
Dari : Kepala Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum
Lampiran : -
Perihal : Laporan Monitoring Pelaksanaan Investasi Tahun 2026 (bulan Juni 2026)

Menunjuk RKAP Tahun 2026, dengan ini kami sampaikan Laporan Monitoring Pelaksanaan Investasi tahun 2026 (Bulan Juni 2026) sebagai berikut:

1. Pencapaian Program Capex, Item : 29/51 (56,86%), Nilai (Ribu) : Rp 140.817.811.000,- (14,74%) terdiri dari:

a. 21 Item Komitmen Capex Lanjutan Tahun 2025 (100,00%):

Realisasi Item	21 Item Komitmen	Data Terlampir
Realisasi Nilai	17,49%	Data Terlampir

b. 8 Item Komitmen Capex Tahun 2026 (26,67%):

Realisasi Item	8 Item Komitmen	Data Terlampir
Realisasi Nilai	0,96%	Data Terlampir

- 1 item Capex 2026 (bulan April)
- 3 item Capex 2026 (bulan Mei)
- 4 item Capex 2026 (bulan Juni)

c. 13 Item dalam proses pengadaan (25,49%):

- 2 item proses Usulan/Pemberitahuan Pemenang (P6)
- 0 item proses Negosiasi Harga (P5)
- 4 item proses Evaluasi Teknis (P4)
- 4 item proses Aanwijzing, SPPH s/d SPH (P3)
- 0 item proses Justifikasi Pengadaan (P2)
- 3 item proses Persiapan Pengadaan/Konfirmasi Spek & Biaya (P1)

d. 9 Item belum proses pengadaan/belum ada *Purchase Requisition* (PR) (17,65%)

2. Rekapitulasi Progress Investasi Tahun 2026 masing-masing Divisi:

a. Realisasi Item Capex:

No	Departemen	Status Proses	Nomor SOP / SPK / PO	Tanggal SOP / SPK / PO	Tanggal Penyelesaian	Tanggal Penyerahan BAST / COA
1	Strategic Business Unit (SBU) Currency Solution					
	a. Departemen Khazverutas					
-	Double Head Sheet Counting Machine (Replacement FA2535 & FA2915)	Persiapan Pengadaan	-	-	-	
-	Banknotes Inspection Machine	Evaluasi Teknis	-	-	-	
	b. Departemen Cutas					
-	Numbering Banknotes Printing Machine (Replacement FA655)	Aanwijzing (01 Jul 26, 01:30)	-	-	-	

No	Departemen	Status Proses	Nomor SOP / SPK / PO	Tanggal SOP / SPK / PO	Tanggal Penyelesaian	Tanggal Penyerahan BAST / COA
	c. Departemen SiapCutas					
	- Hardness Tester (Replacement FA579)	Laporan Usulan	-	-	-	
	- Grinding Machines for Intaglio Plate (Replacement FA3000)	SPH (03 Aug 26, 02:00)	-	-	-	
2	Strategic Business Unit (SBU) High Security Solution					
	a. Departemen Persiapan & Cetak Non Uang					
	- 1 Colour Wet Offset Printing Size 52 (Replacement FA2892 & FA2893)	SPH (02 Jul 26, 14.00)	-	-	-	
3	Div. Teknik dan Jaminan Keandalan					
	a. Departemen Pengendalian Kualitas					
	- Warpage Tester	Pelaksanaan	IBL264500000351	26-May-26	22-Sep-26	
	- Portable Multi Spectral Banknote Examination	Pelaksanaan	IBL264500000350	26-May-26	22-Sep-26	
	- Alat Uji Kekentalan (Replacement FA2867)	SOP JUNI	IBL264500000352	2-Jun-26	29-Sep-26	
	- Video Mikroskop (Replacement FA3374)	Evaluasi Teknis	-	-	-	
	b. Departemen Perencanaan & Utilitas					
	- Trafo 150/21kV Gardu Induk Peruri Karawang	Evaluasi Teknis	-	-	-	
4	Div. Pengamanan, K3 & Lingkungan					
	a. Departemen K3 & Lingkungan					
	- Sewage Treatment Plant Lini B,UGAM, SDM, dan SBU HSS	Belum ada PR	-	-	-	
	- Pompa Diesel dan Jockey Hydrant Gedung SDM	SOP JUNI	IJL264500000353	11-Jun-26	14-Dec-26	
	- Pompa Hydrant Peruri Jakarta	Pelaksanaan	IJL264500000349	4-May-26	6-Jan-27	
	b. Departemen Pengamanan					
	- Recording Server for CCTV System Peruri Karawang	SOP JUNI	IJL264500000355	22-Jun-26	22-Dec-26	
	- Public Address & Evacuation System Peruri Karawang (Replacement FA3098, FA3300 dan FA3532)	SOP JUNI	IJL264500000354	22-Jun-26	22-Dec-26	
5	Strategic Business Unit Digital & Certificate Authority					
	- Offline & Offsite Backup Public Key Infrastructure	Persiapan Pengadaan	-	-	-	

No	Departemen	Status Proses	Nomor SOP / SPK / PO	Tanggal SOP / SPK / PO	Tanggal Penyelesaian	Tanggal Penyerahan BAST / COA
	Storage Public Key Infrastructure Disaster Recovery Center	Belum ada PR	-	-	-	
	Storage Non-Public Key Infrastructur Disaster Recovery Center	Belum ada PR	-	-	-	
	East West Firewall & Switch Public Key Infrastructur DC & DRC	Persiapan Pengadaan	-	-	-	
6	Div. Teknologi Informasi					
	a. Departemen Operasional TI					
	Router Internet / Unified Threat Management Jakarta (Replacement FA3502)	Pelaksanaan	IJL264500000343	10-Apr-26	16-Sep-26	
	Core Switch Karawang (Replacement FA3299 & FA3669)	Belum ada PR	-	-	-	
	Server Virtualisasi DRC (Replacement FA5793)	Belum ada PR	-	-	-	
	b. Departemen Pengembangan TI					
	Server ERP SAP (Replacement FA5872)	Laporan Usulan	-	-	-	
7	Div. Keuangan Operasional					
	Panel Mv 20 kV MDP Kantor Peruri Jakarta	Pengumuman Tender	-	-	-	
	Genset 1000 KVA Peruri Jakarta	Belum ada PR	-	-	-	
	Renovasi Rumah Dinas Blok B Jakarta	Belum ada PR	-	-	-	
	Lift Gedung Heritage Peruri Jakarta	Belum ada PR	-	-	-	
	Sistem Manajemen Aset Tetap Perum Peruri	Belum ada PR	-	-	-	
8	Div. Pengadaan & Fasilitas Umum					
	Aplikasi E-Procurement (Replacement FA3621)	Klarifikasi Teknis	-	-	-	

b. Realisasi Nilai Capex:

No	Departemen	Anggaran (Ribu~Rp)	Komitmen (Ribu~Rp)	Realisasi Nilai (Ribu~Rp)	Realisasi Nilai Capex Departemen (%)	Realisasi Nilai Capex Divisi (%)
1	Strategic Business Unit (SBU) Currency Solution	55.296.000	-	-		0.00%
	a. Departemen Khazverutas	30.711.600	-	-	0.00%	
	b. Departemen Cutas	19.445.200	-	-	0.00%	
	c. Departemen SiapCutas	5.139.200	-	-	0.00%	
2	Strategic Business Unit (SBU) High Security Solution	1.424.600	-	-		0.00%

	a. Departemen Persiapan & Cetak Non Uang	1.424.600	-	-	0.00%	
3	Div. TekMindal	11.584.600	2.766.342	-		
	a. Departemen Pengendalian Kualitas	7.242.000	2.766.342	-	0.00%	0.00%
	b. Departemen Perencanaan & Utilitas	4.342.600	-	-	0.00%	
4	Div. Pengamanan, K3 & Lingkungan	14.022.000	9.964.248	734.820		
	a. Departemen K3 & Lingkungan	9.561.000	5.757.570	734.820	7.69%	5.24%
	b. Departemen Pengamanan	4.461.000	4.206.678	-	0.00%	
5	Strategic Business Unit Digital & Certificate Authority	32.845.000	-	-	0.00%	0.00%
6	Div. Teknologi Informasi	21.447.400	3.953.820	790.764		
	a. Departemen Operasional TI	5.924.400	3.953.820	790.764	13.35%	3.69%
	b. Departemen Pengembangan TI	15.523.000	-	-	0.00%	
7	Div. Keuangan Operasional	16.753.200	-	-	0.00%	0.00%
8	Div. Pengadaan & Fasilitas Umum	5.477.400	-	-	0.00%	0.00%
Total		158.850.200	16.684.410	1.525.584	0.96%	

Terlampir Monitoring Pelaksanaan Investasi Tahun 2026 (Bulan Juni).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum,



ESTI WURYANI

Kepala Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum

Tembusan:

1. PARA KADIV
2. Kepala Divisi Teknik dan Jaminan Keandalan
3. Kepala Departemen Pergudangan, Pengelolaan Aset dan Pelayanan Umum
4. Kepala Departemen Persiapan Pengadaan dan Pengelolaan Pemasok
5. Kepala Departemen Perencanaan dan Utilitas
6. Kepala Departemen Cetak Uang Kertas
7. Kepala Departemen Pembelajaran dan Sertifikasi Profesi
8. Kepala Divisi Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan